



白根総合公園事業に着手 本年度は催し物広場とちびっこ広場に着手し、来年度から開放。カルチャーセンター（多目的体育館）は来年度着工です




鷺ノ木水門の改築工事 61年度から63年度までの3か年計画で工事が進められています。昭和31年に設置された水門はすでに取り壊されました



地盤沈下対策事業 昭和36年度から 355億円の総事業費で進められています。本年度分の事業が完成すると、全計画の78.1%が完了することになります




都市計画街路事業 鯉沼古川線 第2次分は61年度から本工事にかけ、65年度には供用開始。将来は、国道交差点から県道新津白根線の古川地内で接続




ほ場間連道路舗装（北田中地内） 61年度は18路線22,414mを実施。本年度は11路線13,757mが着工される予定で、これが完成すると進捗率は63%となります


ただ今 工事中



小林小学校増築工事 3教室の増築工事は本体工事がほぼ終わり、後は内装工事と吹き付けを残すだけとなりました。工事の進捗率は80%




大通小学校増築工事 6教室の増築工事は9月に着工し、来年3月完成を目指して工事が進められています



市街地排水路整備（健生病院南側） 都市下水路東幹線の1,930mはすでに完成。61年度からは東幹線に接続する支線の整備に着手



都市下水路西幹線整備 鯉沼ポンプ場から県道巻白根線の南側までの2,336mが完成。62年度と63年度の2か年で、その先405mを着工



農村総合整備モデル事業 昭和50年度から着工し、これまでに農村環境改善センターの建設、排水路や道路の整備、防火水槽の設置などが行われました。本年度は総事業費1億200万円で、道路舗装が赤浜、鷺ノ木新田、西笠巻、次郎右エ門興野地内の総延長1,460mを、排水路が東萱場地内の170mを、防火水槽は容量40トンのものを瀬ヶ通、次郎右エ門興野、下八枚、鷺ノ木新田、道湯、浦梨、下塩俵地内の7か所にそれぞれ設置されます（下八枚地内の防火水槽の建設工事）



消防署分遣所建設工事 来年3月からスタートする北部地域の分遣所の建設工事が始まりました。完成後は、北部地域を中心に消防・防災活動に当たります